



INFORME FINAL
REHABILITACIÓN DE CUBIERTA IGLESIA
CLUB CAMPESTRE HACIENDA FIZEBAD
2021

PROYECTO: ROOFMATE

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CUBIERTA IGLESIA

OBRA EJECUTADA POR: IMPERMEABILIZADOS Y REVESTIMIENTOS CONSOLIDADOS S.A.S. (IRC).

HACIENDA FIZEBAD CLUB CAMPESTRE
EL RETIRO, ANTIOQUIA, COLOMBIA.



DESCRIPCIÓN GENERAL



CUBIERTA IGLESIA

La cubierta se disponen sobre una estructura de madera establecida con caballetes y alfardas no aserrada con aleros de aproximadamente 50 cm. Sobre la estructura se observa un sistema de cerramiento de tejas onduladas cerámicas.

ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS

INSTALACIÓN DE ANDAMIO

Se instala andamio multidireccional de 8 m de alto por 3 m de ancho, en la parte posterior de la edificación a intervenir, con el fin de poder acceder a la cubierta e instalar las líneas de vida y realizar la impermeabilización.



RETIRO Y LAVADO DE TEJAS

Se retiran las tejas de la cubierta para lavarlas con detergente eco amigable. Se recuperan las tejas en buen estado para ser pintadas de color ladrillo y se reemplazan las afectadas.



LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA

Se retira el aserrín y el material arcilloso que estaba en la cubierta para proceder a instalar el manto asfáltico.





INSTALACIÓN MANTO ASFÁLTICO

Una vez la cubierta se encuentre en condiciones óptimas, se procede a la instalación del manto asfáltico. Se refuerza las uniones del manto con malla de poliéster y Roofmate.



APLICACIÓN DE ROOFMATE

Se aplica el producto Roofmate sobre el manto asfáltico con el objetivo de garantizar la impermeabilización de la cubierta.



COLOCACIÓN DE TEJA

Se colocan las tejas nuevas y recuperadas sobre la cubierta ya impermeabilizada.



RESULTADO FINAL

REHABILITACIÓN IGLESIA



ANTES



DESPUÉS

REHABILITACIÓN IGLESIA



ANTES



DESPUÉS

RESULTADO FINAL



RESULTADO FINAL

